

Характеристика объектов.

Номер варианта	Наименование объекта	Пло- щадь за- строй- ки, м ² .	Строит. объем куб. м	Продолжит ельность строитель- ства мес.	Под- гот. пери- од, мес.	Под- земн. часть мес.	Над- земн. часть мес.	Отделка, мес.
0	9-этажный 81 квартирный жилой дом.	639	16232	10	1	1,5	6	1,5
1	9-этажный 36 квартирный жилой дом.	340	10186	6	1	1	3	1
2	9-этажный 36 квартирный жилой дом.	318,5	8886	5,5	1	1	2,5	1
3	9-этажный 72 квартирный жилой дом.	634,8	16150	10	1	2	5	2
4	12-этажный 48 квартирный жилой дом.	340	13241	7	1	1	3,5	1,5
5	9-этажный 54 квартирный жилой дом.	422,5	12365	6	1	1	3	1
6	12-этажный 96 квартирный жилой дом.	634,8	21496	13	1	2,5	7	2,5
7	12-этажный 48 квартирный жилой дом.	318,5	11602	6,5	1	1	3,5	1
8	9-этажный 54 квартирный жилой дом.	544,4	16007	10	1	2	5	2
9	9-этажный 72 квартирный жилой дом.	638,3	17353	12	1	1,5	7	2,5

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Ведомость сборных элементов жилых зданий, максимальная масса, размеры и объем элементов по вариантам, тонна/метр/м³

№ п.п	Наименование элементов	Варианты задания.									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Фундаментные подушки	1,04/2,38/0,57	1,27/2,38/0,69	2,1/3,12/0,75	1,27/2,38/0,69	1,75/2,38/0,99	2,1/3,12/0,75	1,27/2,38/0,69	1,27/2,38/0,69	2,1/3,12/0,75	1,27/2,38/0,69
2.	Фундаментные блоки под стены	1,75/2,38/0,95	1,75/2,38/0,95	2,3/2,38/1,25	1,75/2,38/0,95	1,75/2,38/0,95	2,3/2,38/1,25	1,75/2,38/0,95	1,75/2,38/0,95	2,3/2,38/1,25	1,75/2,38/0,95
3.	Стеновые панели наружные	5,09/5,72/4,63	2,27/2,73/2,21	5,09/5,72/4,63	5,09/5,72/4,63	5,09/5,72/4,63	5,09/5,72/4,63	2,27/2,73/2,21	5,09/5,72/4,63	5,09/5,72/4,63	2,27/2,73/2,21
4.	Стеновые панели внутренние	1,55/2,52/1,7	5,15/6,22/4,19	2,9/3,3/2,22	5,15/6,22/4,19	5,15/6,22/4,19	2,9/3,3/2,22	5,15/6,22/4,19	5,15/6,22/4,19	2,9/3,3/2,22	5,15/6,22/4,19
5.	Крупнопанельные перегородки	1,04/2,53/1,02	3,86/5,19/2,1	1,04/2,53/1,02	3,86/5,19/2,1	3,86/5,19/2,1	1,04/2,53/1,02	3,86/5,19/2,1	3,86/5,19/2,1	1,04/2,53/1,02	3,86/5,19/2,1
6.	Плиты перекрытия	5,58/6,06/1,45	4,87/6,06/1,26	5,58/6,06/1,45	4,87/6,06/1,26	4,87/6,06/1,26	5,58/6,06/1,45	4,87/6,06/1,26	4,87/6,06/1,26	5,58/6,06/1,45	4,87/6,06/1,26
7.	Лестничные марши и площадки	1,15/2,53/-	2,9/2,84/-	2,01/2,84/-	2,9/2,84/-	2,9/2,84/-	2,01/2,84/-	2,9/2,84/-	2,9/2,84/-	2,01/2,84/-	2,9/2,84/-
8.	Плиты покрытия	5,7/6,0/1,44	2,01/2,84/0,51	5,7/6,0/1,44	2,01/2,84/0,51	2,01/2,84/0,51	5,7/6,0/1,44	2,01/2,84/0,51	2,01/2,84/0,51	5,7/6,0/1,44	2,01/2,84/0,51
9.	Плиты балконные	0,93/3,13/-	0,8/3,59/-	0,93/3,13/-	0,8/3,59/-	0,8/3,59/-	0,93/3,13/-	0,8/3,59/-	0,8/3,59/-	0,93/3,13/-	0,8/3,59/-
10.	Блоки лифтовых шахт	1,96/3,0/-	8,2/3,62/-	6,3/3,0/-	8,2/3,62/-	8,2/3,62/-	6,3/3,0/-	8,2/3,62/-	8,2/3,62/-	6,3/3,0/-	8,2/3,62/-
11.	Блоки вентиляционные	3,18/2,68/-	1,04/2,7/-	3,68/3,0/-	1,04/2,7/-	1,04/2,7/-	3,68/3,0/-	1,04/2,7/-	1,04/2,7/-	3,68/3,0/-	1,04/2,7/-
12.	Трубы мусоропровода	1,5/2,65/-	1,5/2,65/-	1,5/2,65/-	1,5/2,65/-	1,5/2,65/-	1,5/2,65/-	1,5/2,65/-	1,5/2,65/-	1,5/2,65/-	1,5/2,65/-
13.	Сантех. кабины	2,5/2,52/-	2,5/2,52/-	2,5/2,52/-	2,5/2,52/-	2,5/2,52/-	2,5/2,52/-	2,5/2,52/-	2,5/2,52/-	2,5/2,52/-	2,5/2,52/-

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Ведомость объемов работ по жилым зданиям.

№ п.п	Наименование работ	Ед. изм.	Варианты задания.									
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Механизированные земляные работы по рытью котлованов и траншей с отвозом лишнего грунта.	100 м ³	15,83	8,5	7,9	15,42	10,2	10,66	15,42	7,9	13,2	15,1
2.	Добор грунта вручную.	1м ³	133,3	88,3	78	149	88,3	92,8	149	178	120	152
3.	Обратная засыпка.	10м ³	166,6	124	110	190	154	182	150	110	160	188
4.	Монтаж фундаментных подушек.	шт.	54	38	34	52	38	46	52	34	46	58
5.	Монтаж блоков стен подвала.	шт.	216	152	136	208	152	184	208	136	184	232
6.	Монтаж крупнопанельных перегородок в подвале.	шт.	48	34	38	44	28	30	44	28	42	44
7.	Монтаж железобетонных лестничных маршей и площадок в подвале.	шт.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8.	Монтаж плит перекрытия в подвале.	шт.	62	38	36	60	34	46	60	36	60	74
9.	Гидроизоляция подземной части.	100м ²	3,7	3,4	3,2	3,87	3,4	3,8	3,87	3,2	5,34	4,89
10.	Устройство бетонной подготовки под полы в подвале.	100 м ²	6,28	3,32	3,08	6,2	3,32	4,12	6,2	3,08	5,22	6.29
11.	Отделка подвала (штукатурные работы, окраска стен и потолка).	м ²	1853	1054	988	1838	1020	1244	1838	1002	1632	1850
12.	Устройство цементных полов в подвале.	м ²	628	332	308	620	332	412	620	308	522	629
13.	Монтаж панелей: - наружных. - внутренних.	шт.	182	126	138	193	168	153	258	184	174	196
		шт.	136	72	102	144	96	84	192	136	122	148
14.	Монтаж крупнопанельных перегородок.	шт.	224	88	102	174	118	120	232	112	110	178
15.	Устройство ограждающих и несущих перегородок в 1/2 кирпича.	м ²	-	690		-		753	-	478		
16.	Монтаж	шт.	558	377	324	630	490	420	840	432	540	666

	- плит перекрытий											
	- лестничных маршей и площадок.	шт.	20	20	20	20	26	20	26	26	20	20
	- плит балконов и лоджий.	шт.	72	72	45	90	96	40	120	60	72	72
	- ограждений балконов и лоджий.	шт	72	72	45	90	96	40	120	60	72	72
	- блоков лифтовых шахт.	шт.	9	9	9	9	12	9	12	12	9	9
17.	Монтаж - объемных блоков сантех. кабин	шт.	81	36	36	72	48	54	96	48	54	72
	- вентиляционных блоков.	шт.	81	36	36	72	48	54	96	48	54	72
18.	Установка труб мусоропровода.	Шт м	162 29	72 29	72 29	144 29	96 38	108 29	192 38	96 38	108 29	144 29
19.	Монтаж плит покрытия.	Шт.	62	38	36	60	34	46	60	36	60	74
20.	Устройство кровли (пароизоляция, утепление, стяжка и т.д.).	100м ²	6,27	3,34	3,08	6,28	4,08	4,12	6,28	3,08	5.12	6,24
21.	Звукоизоляция полов.	10 м ²	507	288	273	566	374	360	756	362	471	560
22.	Гидроизоляция полов.	10м ²	56,7	25.2	29,2	51,8	34,1	40,5	68	36	41	54
23.	Устройство: цементной стяжки	м ²	5647	3140	2980	6180	4080	4019	8240	3980	5120	6140
	плиточных полов	м ²	654	268	340	349	348	498	449	440	460	268
	паркетных полов	м ²	3728	2366	1990	4122	3075	2756	6022	2790	3170	4164
	линолеумных полов	м ²	1265	506	650	1709	657	765	1769	750	1950	1718
24.	Заполнение проемов: оконных	шт.	198	144	126	226	192	162	302	168	288	252
	дверных	шт.	288	234	198	398	312	234	530	264	426	412
25.	Остекление окон и витражей.	м ²	898	632	540	1108	576	607	1478	720	1342	1147
26.	Масляная окраска стен по штукатурке и бетону.	м ²	1256	2244	1678	886	2990	1874	1182	2238	1246	1170
27.	Побелка потолков.	м ²	5647	3160	2980	5980	4210	3679	7974	3974	8410	6140
28.	Облицовка стен керамической плиткой.	м ²	878	520	560	860	694	642	1146	746	960	1100
29.	Оклейка стен обоями.	м ²	38454	29886	29880	41320	39848	32032	56622	39840	44762	39500
30.	Отделочные работы по входу.	м ²	15,65	15,65	15,65	15,65	15,65	15,65	15,65	15,65	15,65	15,65

